

(別冊) 主な整備箇所の改定内容

「主な整備箇所」は、事業の進捗状況に応じて、毎年改定していくこととしている。改定内容について、以下のとおりである。

令和7年4月改定

改定内容		改定内容	
P.5	No.1- 3 R6完成を追記 No.1- 6 道路整備目標を更新(部分完成(R7) 事業継続) No.1- 7 道路整備目標を更新(部分完成(R7) 事業継続) No.1- 8 R6完成を追記 No.1-10 道路整備目標を更新(完成(R6) 完成(R7))		No.5-15 道路整備目標を更新(事業継続 完成(R6))、R6完成を追記
P.6	No.1- 2 総事業費を更新(約320億円 約370億円) No.1- 3 総事業費を更新(約206億円 約225億円) R6完成を追記、完成写真を追加 No.1- 4 総事業費を更新(約17億円 約24億円)	P.41	No.5- 3 総事業費を更新(約190億円 約198億円) No.5- 4 総事業費を更新(約31億円 約36億円)
		P.44	No.5-15 R6完成を追記、完成写真を追加
P.7	No.1- 5 総事業費を更新(約65億円 約72億円) No.1- 8 R6完成を追記、完成写真を追加	P.46	No.6- 4 道路整備目標を更新(事業継続 部分完成(R7)) No.6-10 R6完成を追記 No.6-21 新規事業箇所を追加
		P.47	No.6- 2 総事業費を更新(約71億円 約90億円)
P.14	No.2-27 新規事業箇所を追加	P.49	No.6-10 R6完成を追記、完成写真を追加
P.21	No.2-27 新規事業箇所を追加	P.52	No.6-21 新規事業箇所を追加
P.23	No.3-10 R6完成を追記	P.54	No.7- 5 道路整備目標を更新(事業継続 完成(R7))
P.24	No.3- 1 総事業費を更新(約135億円 約190億円)	P.60	No.8- 7 道路整備目標を更新(部分完成(R6) 部分完成(R7))
P.25	No.3- 5 総事業費を更新(約43億円 約54億円)	P.66	(別冊) 主な整備箇所の改定内容を更新
P.26	No.3-10 R6完成を追記、完成写真を追加	P.67	作成年月を更新
P.31	No.4-10 R6完成を追記 No.4-13 道路整備目標を更新(完成(R6) 完成(R7)) No.4-20 道路整備目標を更新(事業継続 完成(R6))、R6完成を追記 No.4-25 新規事業箇所を追加	注)改定内容については、令和7年4月1日時点で整理している。	
P.32	No.4- 1 総事業費を更新(約135億円 約190億円) No.4- 3 総事業費を更新(約12億円 約18億円)		
P.34	No.4-10 R6完成を追記、完成写真を追加		
P.35	No.4-16 関連事業の事業期間を更新(H29~R7 H29~R11)		
P.36	No.4-20 R6完成を追記、完成写真を追加		
P.38	No.4-25 新規事業箇所を追加		
P.40	No.5- 7 道路整備目標を更新(完成(R6) 完成(R7))		
	No.5- 9 道路整備目標を更新(完成(R6) 完成(R7))		

山口県土木建築部

(お問い合わせ)

山口県土木建築部道路建設課

〒753-8501 山口県山口市滝町1-1

TEL:083-933-3714

E-mail:a18300@pref.yamaguchi.lg.jp