

## 農山漁村地域整備計画 事後評価

### (1) 整備計画の概要

<b>計画の名称</b>	やまぐち豊かな漁港漁場漁村づくり計画(第3期)																																																	
<b>計画策定主体</b>	山口県																																																	
<b>対象市町村</b>	岩国市、柳井市、光市、下松市、周南市、防府市、山口市、宇部市、山陽小野田市、下関市、長門市、萩市、周防大島町、平生町、田布施町、上関町、阿武町																																																	
<b>計画の期間</b>	令和2年度～令和6年度(5年間)																																																	
<b>計画の目標</b>	<p>山口県は、三方が海に開け、古くから水産業が発達し、各種漁業が営まれているが、水揚げの減少・魚価の低迷・後継者不足等厳しい状況が続いている。</p> <p>これに対し、積極的に水産振興施策を展開しており、海岸保全・災害防止による住民の安心・安全な暮らしと漁業活動を確保する「海岸保全施設整備」をはじめ、国土保全との調和を図り豊かで潤いのある「海岸環境整備」、住民の生活環境改善を図る「集落環境整備」、安全かつ安定した「水産物を供給できる漁港整備」を推進するなど、第2期計画に引き続き、総合的な整備を通じて本県の漁村地域の活性化を図る。</p>																																																	
<b>定量的指標</b>	<p>(水産物供給基盤整備事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸整備による漁港環境整備施設用地の整備(埴生漁港) <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>(令和6年度)</td> <td>目標</td> <td>2,400m<sup>2</sup></td> <td>実績</td> <td>2,400m<sup>2</sup></td> <td>達成状況</td> <td>100%</td> </tr> </table> </li> <li>(漁港漁村環境整備事業) <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水処理人口普及率の増加(萩市) <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>(令和元年度)</td> <td>87.7%</td> <td>→</td> <td>(令和6年度)</td> <td>目標</td> <td>88.1%</td> <td>実績</td> <td>89.8%</td> <td>達成状況</td> <td>525%</td> </tr> </table> </li> <li>・漁業集落排水施設における機能保全計画の策定 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>(令和6年度)</td> <td>目標</td> <td>10地区</td> <td>実績</td> <td>10地区</td> <td>達成状況</td> <td>100%</td> </tr> </table> </li> <li>・水産飲雑用水施設の整備による水産物や漁船等の洗浄用水の確保(浮島地区) <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>(令和6年度)</td> <td>目標</td> <td>115m<sup>3</sup>/日</td> <td>実績</td> <td>115m<sup>3</sup>/日</td> <td>達成状況</td> <td>100%</td> </tr> </table> </li> </ul> </li> <li>(海岸保全施設整備) <ul style="list-style-type: none"> <li>・背後集落における高潮等による浸水被害の防止 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>(令和6年度)</td> <td>目標</td> <td>30.3ha</td> <td>実績</td> <td>30.3ha</td> <td>達成状況</td> <td>100%</td> </tr> </table> </li> <li>・海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定率 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>(令和6年度)</td> <td>目標</td> <td>18海岸</td> <td>実績</td> <td>18海岸</td> <td>達成状況</td> <td>100%</td> </tr> </table> </li> </ul> </li> </ul>					(令和6年度)	目標	2,400m <sup>2</sup>	実績	2,400m <sup>2</sup>	達成状況	100%	(令和元年度)	87.7%	→	(令和6年度)	目標	88.1%	実績	89.8%	達成状況	525%	(令和6年度)	目標	10地区	実績	10地区	達成状況	100%	(令和6年度)	目標	115m <sup>3</sup> /日	実績	115m <sup>3</sup> /日	達成状況	100%	(令和6年度)	目標	30.3ha	実績	30.3ha	達成状況	100%	(令和6年度)	目標	18海岸	実績	18海岸	達成状況	100%
(令和6年度)	目標	2,400m <sup>2</sup>	実績	2,400m <sup>2</sup>	達成状況	100%																																												
(令和元年度)	87.7%	→	(令和6年度)	目標	88.1%	実績	89.8%	達成状況	525%																																									
(令和6年度)	目標	10地区	実績	10地区	達成状況	100%																																												
(令和6年度)	目標	115m <sup>3</sup> /日	実績	115m <sup>3</sup> /日	達成状況	100%																																												
(令和6年度)	目標	30.3ha	実績	30.3ha	達成状況	100%																																												
(令和6年度)	目標	18海岸	実績	18海岸	達成状況	100%																																												

(2) 評価の内容

評価項目	評価内容	評価
交付対象事業の進捗状況	計画期間内に一部事業は他事業へと移行したが、残った事業は概ね完了できた。	概ね完了
事業効果の発現状況	事業の実施により、浸水被害の防止、長寿命化計画や機能保全計画の策定による施設の延命化・ライフサイクルコストの削減、汚水処理の普及や水産飲雑用水施設の整備による住民の生活環境改善などの事業効果が発現し、本県の漁村地域の活性化が図られた。	概ね達成
成果目標の目標値の実現状況	全て計画期間内に目標値を達成できた。	達成
今後の方針	計画において、一部未完了な事業については、次期計画において継続的に事業を実施し事業効果の早期発現に努める。 今後とも、海岸保全施設の整備や漁業集落環境の整備等を継続的に推進し、本県の漁村地域の活性化を図る。	