

令和元年度 上半期
 施工状況把握チェックシート（コンクリート打込み時） 集計

●打込みロット数 42 着色 ワースト項目

施工段階	チェック項目	要改善件数	要改善件数全体に占める割合(%)	(参考) 要改善件数の推移																	
				H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01上								
				226	246	158	221	177	150	91	77	62	42								
準備	運搬装置・打込み設備は汚れていないか。	0	0.0%																		
	型枠面は湿らせているか。	0	0.0%	3	2																
	型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。	0	0.0%	2	5	1	4	3		1	1	1									
	かぶり内に結束線はないか。	0	0.0%	3		2	4	3		1			2								
	硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。	0	0.0%	1		1															
	コンクリート打込み作業員に余裕を持たせているか。	1	33.3%	2									1	1							
	予備のバイブレータを準備しているか。	1	33.3%	2	3	2	1	1		1										1	
	発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。	0	0.0%	1			1														
運搬	練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。	0	0.0%																		
打込み	ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。	0	0.0%																		
	鉄筋や型枠は乱れていないか。	0	0.0%	1		1	2	3	1				1								
	横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。	0	0.0%	3	2	1	3	1	2												
	コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。	0	0.0%																		
	コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。	0	0.0%																		
	一層の高さは、50cm以下としているか。	0	0.0%	3	2	2		1	1												
	2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。	0	0.0%																		
	ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。	0	0.0%				3													1	
	表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。	0	0.0%	2	1	1	1	1		1											
締固め	バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。	0	0.0%	2	1	1	2	2	1												
	バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。	0	0.0%	4		1	4	4	2												
	締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。	0	0.0%	4		4	5	7	1	9	4	1									
	バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。	0	0.0%	2			2	5	2		1										
	バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。	1	33.3%	5	1	2	5	6	2	2	1									1	
養生	硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。	0	0.0%	1																	
	コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。	0	0.0%		1	1															
	湿潤状態を保つ期間は適切であるか。	0	0.0%		8																
	型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。	0	0.0%																		
計		3		41	26	20	37	37	12	15	7	7	3								

